

PLANO DE TRABALHO
E-PROTÓCOLO 22.042.181-3

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) MERCEDES			C.N.P.J/M.F 95.719.373/0001-23
Nome do Prefeito LAERTON WEBER			
Endereço DR. OSVALDO CRUZ, 555	U.F. PR	CEP 85998-000	Telefone 45-3256-8000

2. CONCEDENTE

Nome			C.N.P.J/M.F
Secretaria de Estado das Cidades			76.416.908/0001-42
Endereço		E-mail	
Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		secid@secid.pr.gov.br	
Cidade	U.F.	CEP	Telefone
CURITIBA	PR	80540-280	(41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome		C.N.P.J/M.F	
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		01.450.804/0001-55	
Endereço		E-mail	
Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade	U.F.	CEP	Telefone
CURITIBA	PR	80540-280	(41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PRÓPRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL	Período de Execução 15/11/2025 - 06/08/2027
Descrição do Projeto CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	
Quantidade 323 M2	
Justificativa da Proposição A construção de um prédio público é de fundamental importância para a melhoria dos serviços oferecidos à população, promovendo mais eficiência, organização e qualidade no atendimento. Saliento que tal edificação contribuirá significativamente para o desenvolvimento local, fortalecendo a estrutura administrativa e impulsionando o progresso do município.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	21/08/2025	05/11/2025	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15/11/2025	25/03/2027	R\$ 51.389,53
3	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	27/11/2025	02/11/2026	R\$ 3.401,85
4	FUNDACOES	16/12/2025	15/01/2026	R\$ 47.502,72
5	ESTRUTURAS	28/12/2025	07/06/2027	R\$ 256.878,22
6	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	16/01/2026	26/05/2027	R\$ 74.636,72
7	COBERTURA	20/06/2026	20/09/2026	R\$ 114.547,30
8	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	23/02/2027	26/05/2027	R\$ 221.724,54
9	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	15/11/2025	26/05/2027	R\$ 68.223,16
10	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	21/07/2026	26/05/2027	R\$ 53.287,07
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	16/01/2026	26/05/2027	R\$ 337.554,98
12	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	26/04/2027	26/05/2027	R\$ 3.334,62
13	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	26/04/2027	07/06/2027	R\$ 899,79
Total				R\$ 1.233.380,50

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 533.380,50	R\$ 700.000,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasse Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 2,42%	01/2026	R\$ 16.925,81	R\$ 12.897,11
2	Execução de até 9,15%	02/2026	R\$ 47.153,43	R\$ 35.929,59
3	Execução de até 15,14%	03/2026	R\$ 41.870,80	R\$ 31.904,38
4	Execução de até 18,27%	04/2026	R\$ 21.968,68	R\$ 16.739,52
5	Execução de até 20,86%	05/2026	R\$ 18.096,66	R\$ 13.789,15
6	Execução de até 26,54%	06/2026	R\$ 39.731,08	R\$ 30.273,97
7	Execução de até 30,51%	07/2026	R\$ 27.810,33	R\$ 21.190,70
8	Execução de até 33,77%	08/2026	R\$ 22.837,35	R\$ 17.401,43
9	Execução de até 43,95%	09/2026	R\$ 71.284,39	R\$ 54.316,71
10	Execução de até 53,50%	10/2026	R\$ 66.828,59	R\$ 50.921,51
11	Execução de até 59,84%	11/2026	R\$ 44.383,93	R\$ 33.819,33
12	Execução de até 63,16%	12/2026	R\$ 23.220,33	R\$ 17.693,24
13	Execução de até 68,02%	01/2027	R\$ 34.017,59	R\$ 25.920,46
14	Execução de até 72,85%	02/2027	R\$ 33.834,82	R\$ 25.781,20
15	Execução de até 74,81%	03/2027	R\$ 13.724,65	R\$ 10.457,81
16	Execução de até 82,15%	04/2027	R\$ 51.382,37	R\$ 39.151,83
17	Execução de até 87,74%	05/2027	R\$ 39.125,21	R\$ 29.812,30
18	Execução de até 100,00%	06/2027	R\$ 85.803,98	R\$ 65.380,26
			Subtotal	R\$ 1.233.380,50

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.
O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Gustavo Henrique Veronese Vieira

LAERTON WEBER - Prefeito Municipal de MERCEDES

Aprovado por: GUTO SILVA - Secretário de Estado das Cidades

Documento: **PLANODETRABALHOPORTAL.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Laerton Weber** em 18/07/2025 09:22, **Luiz Augusto Silva** em 21/07/2025 14:16.

Inserido ao protocolo **22.042.181-3** por: **Laerton Weber** em: 18/07/2025 09:22.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
91d6a6e7b3f4fa97cb8a9685a11a808f.